

		101病院			
COVID-19 対策情報 No. 101	不明	新型コロナウイルス感染症指定医療機関等	病床数	500	床以上
	有	新型コロナウイルス感染患者受け入れ実績			
	-	病室陰圧化対応			
	-	専用病棟化対応			
	有	院内区画対応			
-	院外区画対応				
病院概要					
所在地	東京都				
敷地面積	㎡				
延床面積	㎡				
構造					
指定・届出等					
設計者					
施工者（建築）					
補足事項					
対応事例					
経緯					
病室陰圧化対応					
専用病棟化対応					
院内区画対応	<p>5 10Eゾーニング依頼：病棟廊下の区画を行う</p> <p>7 ICU区画依頼：ベッドとステーションの区画を行う。間仕切設置。</p> <p>8 8Wゾーニング依頼：病棟廊下の区画を行う</p> <p>11 5Wゾーニング依頼：病棟廊下の区画を行う。仮設間仕切設置。</p> <p>12 8Wゾーニング依頼：病棟廊下の区画変更を行う。仮設間仕切設置。</p> <p>13 医療機器区画のスペース確保：地下2階工作室に間仕切設置。</p> <p>14 8Wゾーニング変更依頼：病棟廊下の区画を行う。仮設間仕切設置。</p> <p>16 一般内科・ER前の区画依頼：診察室の目隠し対応。仮設間仕切設置。</p> <p>17 病院本館2F循環器外来入口パーテーション設置：病院本館2F循環器外来に検温用パーテーション設置</p> <p>18 6E病室（605+626）居室内の区画：小児対象患者を受け入れるための区画を行う。仮設間仕切設置</p> <p>23 8W病棟パーテーション位置変更依頼：リネン庫の移動をしたのでスペース確保のため、ポール位置を変更。</p> <p>37 ICU区画間仕切の再構築前の仮設対応：ICU区画間仕切の一部仮設追加設置</p> <p>ICU区画間仕切の再構築：ベッド8・7・6を個室化するため各ベッド前にチャック付きビニルカーテンを設置</p> <p>38 病棟本館626号室COVID用パーテーション撤去依頼：COVID19患者対応終了のためマスク・つっぱりポール撤去実施</p> <p>40 ICU1800mmカーテン巻上げ（4か所）と5・6境のシールド撤去：ICUとして使用するため。</p> <p>42 5Wシールドの移設（現状：756・577→変更後：573：572）：5WのCOVID19病室を縮小するため。</p> <p>43 10Eシールドの移設（現状：1030・1031間→変更後：1027：1028間）：10EのCOVID19病室を縮小（3室）するため。</p> <p>44 8Wシールドの移設（現状：877・878間→変更後：873：875間）：8WのCOVID19病室を縮小（3室）するため。</p> <p>45 8Wシールドの撤去とパーテ・カートの移動：つっぱりポール・マスク撤去（8WのCOVID19専用病室を解除するため）</p> <p>46 ICUシールドの撤去：ステーション前の残りのつっぱりポール・マスク撤去（通常のICUとして運用するため）</p> <p>47 ICUシールドの撤去とパーテ・カートの移動：つっぱりポール・マスク撤去（10WのCOVID19専用病室を解除するため）</p>				
院外区画対応					
その他事項					
追記事項等	<p>1 ICU10を陽圧→等圧へ変更：空調ダンパー調整にて陽圧部屋を等圧へ変更</p> <p>2 ICU/CCM系統空調機フィルター交換：ICU/CCM空調用中性能フィルターを殺菌効果付高性能フィルターへ交換</p> <p>3 ICU入口にコンセント口設置：医療機器充電のためのコンセント口設置。タップ+モジュール設置対応。</p> <p>液体酸素タンクローリー配車確認：人工呼吸器最大使用した際の液体酸素補充について30㎡/時を超えたタイミングで配車依頼調整。使用量は1日3回の巡回で確認する</p> <p>6 リエゾンセンター前共用廊下窓の改造：待合の自然喚起を行うため窓建具の改造実施。</p> <p>9 送管カバーの作成：アクリル材で送管作業のカバーを作成</p> <p>10 5Fハイブリッド室緊急手術対応依頼：緊急手術のため、差圧ダンパー・自動ドアへの目張り実施</p> <p>15 滅菌器移動に伴うコンセント新設：地下2階HSK倉庫にコンセントを新設する。</p> <p>4回OR5の手術前ダンパ等塞ぎ：COVID19患者のオペ開始前に目張りを実施してほしい。術後の撤去作業含む。</p> <p>20 【BAS操作】病棟空調機の外気導入量を増やすため、Co2制御を切り離し：BAS捜査に手Co2制御を禁止し、外気の流入量を増やす。外来・病棟廊下など対象。</p> <p>病院本館1F放射線科廊下（中待合）ラインテープ貼り付け：新型コロナ患者の動線確保のため、床面にラインテープ矢印表示（2か所）</p> <p>21 外来E・プレスト・循環器の受付シールド設置：外来E・プレスト・循環器の受付に飛沫防止シート設置。</p> <p>22 病院旧館2階の形成外科・泌尿器科の受付にシールドを張りたい：受付に飛沫防止シート設置</p> <p>24 病院本館2F呼吸器内科 飛沫感染防止のためアクリル板の箱のようなものが欲しい：飛沫感染防止アクリルを作成</p> <p>25 2~5F各手術室差圧ダンパーの目張り：4/22時点、2F OR1~3・、4F 1~7・10のみダンパー・クリーンコア小窓に養生実施</p> <p>26 27 循環器の受付シールド追加設置：受付横側（短手方向）のシールドを希望。</p> <p>28 皮膚科の受付シールド設置：皮膚科の受付に飛沫防止シート設置。</p> <p>29 COVID疑い患者緊急手術のため、5Fハイブリッド室目張り：室内・外ダンパー部養生実施</p> <p>30 病院本館B1F男女更衣室空調運転時間の延長：ACB1-19運転スケジュールを7:05~19:15→7:05~23:00（休日含む毎日）へ変更</p> <p>31 腎センター（旧館）の受付シールド設置：腎センター受付に飛沫防止シート設置。</p> <p>32 腎センター（旧館）の受付シールドの長さ延長：腎センター受付の横（血圧測定器あり）飛沫防止シート延長設置。</p> <p>33 3階~10回ラウンジ当直室の窓ロックを外す：窓ロックを外して室内換気を行えるように対応</p> <p>34 ER6番にシールドの設置：可動間仕切で運用していた6番にビニルシールドを設置してほしい</p> <p>35 一般内科→CT室までラインテープ貼り付け：赤いラインテープを用いて誘導サインを設置</p> <p>36 LDR8前あたりの廊下にコンセント増設希望（電気マスク充電用）：コンセント増設工事を実施</p> <p>37 病院本館5Fリハビリ受付用ビニル養生増設依頼：ビニルカーテンの隙間を埋めるため一枚シートに貼り換え実施</p>				
情報提供日	2020/5/25 ※本情報は情報提供日時点でのものであり、その後変更となっている可能性があります。				
整理番号			JiHaHP掲載日	2020/7/1	